

PROIECT DE HOTARARE

Cu privire la: aprobare deviz general si act aditional nr.3 la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt": "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-IV,Piatra " prin POR AXA 13

Primarul orasului Piatra Olt ;

Avand in vedere:

-Referatul de aprobare nr.13956/27.02.2023 privind aprobare deviz general si act aditional nr. 3 la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt": "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-IV,Piatra " prin POR AXA 13

-Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr.13957/27.02.2023, cu privire la aprobare deviz general si act aditional nr.3 la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt": "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-IV,Piatra " prin POR AXA 13

-Incheierea nr. 1427 din 15.10.2020 de validare a mandatului candidatului Rada Nicusor in functia de Primar al Orasului Piatra Olt, judelul Olt.

-Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Cererea de finantare nr.5386/06.05.2020 aprobata prin Programul POR Axa 13- Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii , Obiectiv specific 13.1-"Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania"

-Contract de lucrări nr. 20935/28.07.2022 al carui obiect il constituie : "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-IV,Piatra V" prin POR AXA 13

-Dispozitiilor art.129 alin. 2 , lit. c din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Nota de constatare nr. 1 inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt nr.11496/12.01.2023, intocmita in vederea executarii lucrarilor si dispozitia de santier nr. 1 inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt nr.11497/12.01.2023

-Nota de constatare nr. 2 inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt nr.11500/12.01.2023, intocmita in vederea executarii lucrarilor si dispozitia de santier nr. 2 inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt nr.11501/12.01.2023

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba devizul general obiectivului de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt": "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-IV,Piatra " prin POR AXA 13, in valoare de 2.172.970,08 lei, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare..

Art.2. Se aproba actul aditional nr.3, la contractul de lucrari nr. 20935/28.07.2022 al carui obiect il constituie : "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala (Gimnaziala) cu clasele I-IV,Piatra " prin POR AXA 13, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se împuternicește primarul Nicusor RADA să semneze toate documentele necesare realizării obiectivului propus în prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotarare se comunica :

-Institutiei Prefectului - Judetului Olt

-Primarului orasului Piatra Olt

-Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

Initiator,
PRIMARUL ORASULUI PIATRA OLT
NICUSOR RADA

AVIZEAZA
SECRETAR GENERAL
PETRISOR STOICA

REFERAT DE APROBARE

privind aprobare act aditional nr.3 la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt": "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala (Gimnaziala) cu clasele I-IV,Piatra " prin POR AXA 13"

Prezentul referat de aprobare insoteste proiectul de hotarare initiat cu privire la aprobare act aditional nr.3 la contractul de lucrari nr. 20935/28.07.2022 pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt": Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala (Gimnaziala) cu clasele I-IV,Piatra " prin POR AXA 13"

Avand in vedere:

- contract de lucrări nr. 20935/28.07.2022 pentru obiectivul "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt": "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-IV,Piatra " prin POR AXA 13

- lucrarile de executie au fost licitate dupa proiectul initial realizat de SC Almer Proiect SRL fiind adjudecate la o valoare totala de 1.768.180,91 lei inclusiv TVA.

- nota de constatare nr. 1 inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt nr.11496/12.01.2023, intocmita in vederea executarii lucrarilor si dispozitia de santier nr. 1 inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt nr.11497/12.01.2023, dupa desfacerea pardoselii in vederea executarii sapaturilor pentru consolidare fundatii s-au constata urmatoarele:

1.Stratul suport existent al pardoselilor in salile de clasa Ax C-D / 1-4 si Ax A-B / 5-7 este alcatuit din nisip contaminat amestecat cu pamant care prezinta un grad mare de umiditate (care a condus la formarea de mucegai la partea inferioara a peretilor). In planse, memorii si liste de cantitati se specifica ca stratul suport al pardoselilor existente este alcatuit din placa de beton si conform tehnologiei de executie se prevede taiere si spargere partiala pe conturul peretilor, sapatura (conform plansa R01) si refacere placa la cota -0.05 (conform plansa R 19) numai pe zonele specificate.Conform situatiei din teren, avand in vedere ca nu exista beton, se constata necesitatea executiei placii de beton pe intreaga suprafata a incaperilor mentionate (dupa executarea consolidarii in prealabil a fundatiilor). Totodata pentru eliminarea umezelii din stratul suport se impune evacuarea si inlocuirea lui cu un strat de pietris (balast) de minim 25 cm, un strat de nisip de 5 cm, montarea de folie si apoi turnarea betonului armat cu plasa de 10 cm in pardoseala, posibilitatea introducerii unei termoizolatii la pardoseala (polistiren extrudat) si a unei hidroizolatii (suplimentar, fata de protectia pe care o asigura folia de polietilena).

In toate celelalte incaperi exista turnata pardoseala din beton nearmat si friabil cu o consistenta mica de ciment. Dupa indepartarea stratului finit al pardoselilor si taierea pe contur conform proiect s-a constatat ca betonul existent nu prezinta rezistenta si stabilitate (prezinta fisuri profunde), necesitand indepartarea lui totala si refacerea pardoselilor din beton armat pe toata suprafata incaperilor.

2.S-a constatat existenta a 6 cosuri de fum care necesita demolarea si evacuarea lor.

3.Pentru executia camerei ECS din Ax C-D / 5-6 nu exista detalii de executie a fundatiilor pentru zidurile nou create.

4.Analizand planse, memorii si liste de cantitati se constata ca lipseste din listele de cantitati armatura prevazuta pentru camasiuire fundatii conform planse R03 - R15 avand un total de 6669 kg (conform extrase armatura planse R03 - R15).

5. In urma sapturilor pentru executarea consolidarii s-a constatat ca fundatiile sunt mai late decat grosimea peretilor din caramida si nu se mai asigura liniaritatea pentru conlucrarea etrierului din grinda camasuiala fundatii cu plasa de armatura montata pe pereti.

6. In plansele de camasuire si armare fundatii R03÷R15 exista dornuri $\phi 16$ care se monteaza in gauri forate $\phi 20$, pentru fixarea acestora in fundatiile existente se folosesc ancore chimice.

-in nota de constatare nr.2 inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt nr.11500/12.01.2023, intocmita in vederea executarii lucrarilor si dispozitia de santier nr. 2 inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt nr.11501/12.01.2023 se contata urmatoarele:

1. Lipsa detalii de executie si a listelor de cantitati pentru centurile din urmatoarele axe: Ax1/B-D, Ax2/B-D; Ax3/B-D; Ax4/A-D; Ax5 C-D ; A x6/B-D; AX7/ A-B, AX8/B-D conform plan cofrag placa – R23;

2. Lipsa betonului de egalizare prevazut pentru camasuirea grinzilor de fundatii in plansele R 02-R 15

3. Lipsa betonului in fundatii conform plansa R02-R15;

4. In teren se constata pentru camasuire pereti o suprafata de 1483 mp, suprafata mai mare decat suprafata prevazuta in listele de cantitati;

5. In teren se constata ca placa la cota + 4.25 are suprafata de 458 mp, suprafata mai mare decat suprafata prevazuta in listele de cantitati.

6. In teren si in plansa R32 se constata o cantitate de material lemnos necesar pentru refacerea sarpantei mai mare decat materialul lemnos necesar pentru refacerea sarpantei mai mare decat materialul lemnos specificat in listele de cantitati.

Urmarea celor prezentate mai sus, supun spre analiza proiectul de hotarare privind aprobare deviz general si act additional nr. 3 la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt": "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala)cu clasele I-IV,Piatra " prin POR AXA 13 .

Avand in vedere cele prezentate mai sus va prezint urmatorul proiect de hotarare.

PRIMAR,
NICUSOR RADA



|

Raport de specialitate

cu privire la aprobare act adițional nr.3 la contractul de lucrări pentru obiectivul de investiție "Îmbunătățirea calitatii vieții populației prin modernizarea spațiilor publice și a infrastructurii în orașul Piatra Olt, județul Olt": "Reabilitare, modernizare și dotare Școala Generală(Gimnazială) cu clasele I-IV,Piatra " prin POR AXA 13

Prezentul raport însoțește proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea act adițional nr.3 la contractul de lucrări pentru obiectivul de investiție "Îmbunătățirea calitatii vieții populației prin modernizarea spațiilor publice și a infrastructurii în orașul Piatra Olt, județul Olt": "Reabilitare, modernizare și dotare Școala Generală(Gimnazială) cu clasele I-IV,Piatra " prin POR AXA 13

Având în vedere:

- contract de lucrări nr. 20935/28.07.2022 pentru obiectivul "Îmbunătățirea calitatii vieții populației prin modernizarea spațiilor publice și a infrastructurii în orașul Piatra Olt, județul Olt": "Reabilitare, modernizare și dotare Școala Generală(Gimnazială) cu clasele I-IV,Piatra " prin POR AXA 13

- lucrările de execuție au fost licitate după proiectul inițial realizat de SC Almer Proiect SRL fiind adjudecate la o valoare totală de 1.768.180,91 lei inclusiv TVA.

-nota de constatare nr. 1 înregistrată la Primăria orașului Piatra Olt nr.11496/12.01.2023, întocmită în vederea executării lucrărilor și dispoziția de șantier nr. 1 înregistrată la Primăria orașului Piatra Olt nr.11497/12.01.2023 după desfacerea pardoselii în vederea executării săpăturilor pentru consolidare fundații s-au constatat următoarele:

1.Stratul suport existent al pardoselilor în salile de clasă Ax C-D / 1-4 și Ax A-B / 5-7 este alcătuit din nisip contaminat amestecat cu pământ care prezintă un grad mare de umiditate (care a condus la formarea de mușcăi la partea inferioară a peretilor). În planșe, memorii și liste de cantități se specifică că stratul suport al pardoselilor existente este alcătuit din placă de beton și conform tehnologiei de execuție se prevede tăiere și spargere parțială pe conturul peretilor, săpătura (conform planșa R01) și refacere placă la cota -0.05 (conform planșa R 19) numai pe zonele specificate.Conform situației din teren, având în vedere că nu există beton, se constată necesitatea executiei plăcii de beton pe întreaga suprafață a încăperilor menționate (după executarea consolidării în prealabil a fundațiilor). Totodată pentru eliminarea umezelii din stratul suport se impune evacuarea și înlocuirea lui cu un strat de pietriș (balast) de minim 25 cm, un strat de nisip de 5 cm, montarea de folie și apoi turnarea betonului armat cu plasă de 10 cm în pardoseala, posibilitatea introducerii unei termoizolații la pardoseala (polistiren extrudat) și a unei hidroizolații (suplimentar, față de protecția pe care o asigură folia de polietilenă).

În toate celelalte încăperi există turnată pardoseala din beton nearmat și friabil cu o consistență mică de ciment. După îndepărtarea stratului finit al pardoselilor și tăierea pe contur conform proiect s-a constatat că betonul existent nu prezintă rezistență și stabilitate (prezintă fisuri profunde), necesitând îndepărtarea lui totală și refacerea pardoselilor din beton armat pe toată suprafața încăperilor.

2.S-a constatat existența a 6 cosuri de fum care necesită demolarea și evacuarea lor.

3.Pentru execuția camerei ECS din Ax C-D / 5-6 nu există detalii de execuție a fundațiilor pentru zidurile nou create.

4.Analizând planșe, memorii și liste de cantități se constată că lipsește din listele de cantități armatura prevăzută pentru camășuire fundații conform planșe R03 - R15 având un total de 6669 kg (conform extrase armatura planșe R03 - R15).

5.În urma săpăturilor pentru executarea consolidării s-a constatat că fundațiile sunt mai late decât grosimea peretilor din cărămidă și nu se mai asigură liniaritatea pentru conlucrarea etrierului din grinda camășuiala fundații cu plasă de armatură montată pe pereti.

6.În planșele de camășuire și armare fundații R03+R15 există dornuri $\phi 16$ care se montează în gauri forate $\phi 20$, pentru fixarea acestora în fundațiile existente se folosesc ancore chimice.

- in nota de constatare nr. 2 inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt nr.11500/12.01.2023, intocmita in vederea executarii lucrarilor si dispozitia de santier nr. 2 inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt nr.11501/12.01.2023 se contata urmatoarele:

1.Lipsa detalii de executie si a listelor de cantitati pentru centurile din urmatoarele axe: Ax1/B-D, Ax2/B-D; Ax3/B-D; Ax4/A-D; Ax5 C-D ; A x6/B-D; AX7/ A-B, AX8/B-D conform plan cofrag placa – R23;

2.Lipsa betonului de egalizare prevazut pentru camasiuirea grinzilor de fundatii in plansele R 02-R 15

3.Lipsa betonului in fundatii conform plansa R02-R15;

4.In teren se constata pentru camasiuire pereti o suprafata de 1483 mp, suprafata mai mare decat suprafata prevazuta in listele de cantitati;

5.In teren se constata ca placa la cota + 4.25 are suprafata de 458 mp, suprafata mai mare decat suprafata prevazuta in listele de cantitati.

6.In teren si in plansa R32 se constata o cantitate de material lemnos necesar pentru refacerea sarpantei mai mare decat materialul lemnos necesar pentru refacerea sarpantei mai mare decat materialul lemnos specificat in listele de cantitati.

Urmarea celor prezentate mai sus, supun spre analiza proiectul de hotarare privind aprobare deviz general in valoare de 2.172.970,08 lei si act aditional nr. 3 la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt": "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala)cu clasele I-IV,Piatra " prin POR AXA 13.

CONSILIER SUPERIOR,

Voicu Nicoleta



Proiectant
Almer Proiect
CUI 34963250 J16/1401/2015
Adresa Craiova, Str Arh Dulliu Marcu nr 9 Bloc 12 Sc 1 Apt 40, Jud Dolj

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii

IMBUNATATIREA CALITATII VIETII POPULATIEI PRIN MODERNIZAREA SPATIILOR PUBLICE SI A INFRASTRUCTURII IN ORASUL
PIATRA OLT, JUD. OLT"
"REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA (GIMNAZIALA) CU CLASELE I-IV, PIATRA

nr crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	6
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1.	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	5.928,18	1.126,35	7.054,53	
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		5.928,18	1.126,35	7.054,53	
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului					
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1.	Studii	10.000,00	1.900,00	11.900,00	
3.1.1.	Studii de teren	10.000,00	1.900,00	11.900,00	
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00
Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii					
3.2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Expertizare tehnica	6.000,00	1.140,00	7.140,00	
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii	15.000,00	2.850,00	17.850,00	
3.5.	Proiectare	48.028,27	9.125,38	57.153,65	
3.5.1.	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	11.766,29	2.235,60	14.001,89	
3.5.4.	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	9.078,00	1.724,82	10.802,82	
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	2.500,00	475,00	2.975,00	
3.5.6.	Proiect tehnic si detalii de executie	24.683,98	4.689,96	29.373,94	
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.	Audit financiar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistenta tehnica	16.498,02	3.134,82	19.632,84	
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	3.050,83	579,66	3.630,49	
3.8.1.1.	pe perioada de executie a lucrarilor	3.000,00	570,00	3.570,00	
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	50,83	9,66	60,49	
3.8.2.	Dirigenta de santier	13.447,19	2554,97	16002,16	
TOTAL CAPITOL 3		95628,29	18150,00	113678,29	
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1.	Constructii si instalatii	1.469.088,31	279.126,78	1.748.215,09	
4.2.	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	1.325,53	251,85	1.577,38	
4.3.	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	9.524,29	1.809,62	11.333,91	
4.4.	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotari	63.945,00	12.149,55	76.094,55	
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		1.543.883,13	293.337,79	1.837.220,92	
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli					
5.1.	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	16.217,11	0,00	16.217,11	
5.2.1.	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	7.393,06	0,00	7.393,06	
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	1.478,61	0,00	1.478,61	
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	7.345,44	0,00	7.345,44	
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiile de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	112.059,84	21.291,37	133.351,21	
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	65.000,00	10.450,00	65.450,00	
TOTAL CAPITOL 5		183.276,95	31.741,37	216.018,32	

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar			
6.1. Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2. Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	1.828.614,55	344.355,52	2.172.970,08
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	1.476.342,02	280.504,98	1.756.847,00

in preturi la cursul


26.07.2021 1 euro

4,9196 lei

Data

24.02.2023

Beneficiar/Investitor
Orasul Piatra Oit



Intocmit,
Merisanu Cristian
sef de proiect



ACT ADITIONAL nr. 3/2023

la contractul nr. 20935/28.07.2022 al carui obiect il constituie :
"Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt": "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala (Gimnaziala) cu clasele I-IV, Piatra " prin POR AXA 13"

PARTILE CONTRACTANTE

1. ORASUL PIATRA OLT cu sediul in orasul Piatra Olt, strada Florilor, nr. 2 , jud. Olt , telefon 0349/803010, fax 0349/803011 , cod fiscal 4491237, reprezentat prin Primar – Rada Nicusor , in calitate de Achizitor ,

Si

2. SC ROMALEXIN SRL cu sediul in mun. Slatina , str.Aleea Macului, nr.2 , cod fiscal 14386360 , numar de inmatriculare J28/20/2002, telefon 0733078095 reprezentată prin Daniel – Cristian Barbuia, funcția de administrator în calitate de executant, pe de altă parte.

INCHEIE :

Astazi _____ la sediul Consiliului Local Piatra Olt , urmatorul act aditional .

1. SC. ROMALEXIN SRL. se obliga sa efectueze lucrari suplimentare conform notei de constatare nr.1 inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt sub nr.11496/12.01.2023 si dispozitiei de santier nr.1 inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt sub nr.11947/12.01.2023, notei de constatare nr.2 inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt sub nr.11500/12.01.2023 si dispozitiei de santier nr.2 inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt sub nr.11501/12.01.2023, anexate .

2. In aceste conditii , valoarea totala a contractului inregistrata la art. 5-. devine 2.172.970,08 lei inclusiv lei TVA .

3. Celelalte clauze contractuale raman neschimbate .

4. Prezentul act aditional face parte integranta din contract si s-a incheiat in 2 exemplare .

Achizitor ,
Orasul Piatra Olt,
PRIMAR
Nicusor RADA

Executant ,
SC ROMALEXIN SRL
reprezentată prin Daniel –Cristian Barbuia
Administrator

SECRETAR GENERAL,
Petrisor STOICA

CONSILIER SUPERIOR,
Nicoleta VOICU

SEF BIROU CONTABILITATE,
Nicoleta Simona OLARU

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Eugen Marian DRAGAN