

PROIECT DE HOTARARE

Cu privire la: aprobare act aditional la contractul de lucrari
pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de
acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt" ~~din orasul Piatra Olt~~

Primarul orasului Piatra Olt ;

Avand in vedere:

-Referatul de aprobare nr.25656 din 13.10.2022, privind aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt" din orasul Piatra Olt

-Raportul de specialitate nr.25657/13.10.2022 cu privire la aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt" din orasul Piatra Olt

-Incheierea nr. 1427 din 15.10.2020 de validare a mandatului candidatului Rada Nicusor in functia de Primar al Orasului Piatra Olt, judelul Olt.

-Contractul de finantare nr. 5386 din 06.05.2020 Programul Operational Regional 2014-2020

-Dispozitiilor art.129 alin. 2 , lit. c din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Adresa nr.822 din 10.10.2022 a S.C Strade Bauunternehmung SRL inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt sub nr.25425/10.10.2022 ,prin care solicita prelungirea duratei contractului de lucrari nr.20771/04.09.2020

-Contract de lucrări nr. 20.771 din 04.09.2020 pentru obiectivul de investitie " Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt" incheiat intre orasul Piatra Olt si asocierea dintre S.C Strade Bauunternehmung SRL (Lider asociere) si S.C Almer Proiect SRL

- Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE

Art.1. Se aproba incheierea unui Act aditional pentru prelungirea termenului de executie al lucrarilor din Contractul nr. 20.771 / 04.09.2020 al carui obiect il constituie "Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt, judetul Olt", conform art.14, cu o perioada de 6 luni , incepand cu data de 22.10.2022. conform anexa 1 la prezenta;

Art.2. Primarul orasului Piatra Olt va duce la indeplinire prezenta hotarare prin compartimentele de specialitate .

Art.3 Prezenta hotarare se comunica :

- Institutiei Prefectului - Judetului Olt
- Primarului orasului Piatra Olt
- Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia
- Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

INITIATOR,

Primarul orasului Piatra Olt
NICUSOR RADA

Avizeaza,
Secretar general
PETRISOR STOICA

ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA PIATRA OLT
Nr. 25656/13.10.2022

REFERAT DE APROBARE

Cu privire la: aprobare act aditional la contractul de lucrari
pentru obiectivul de investitie“ Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea
cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt” din orasul Piatra Olt

Avand in vedere:

- Adresa nr.822 din 10.10.2022 a S.C Strade Bauunternehmung SRL ,prin care solicita prelungirea termenului de executie al lucrarilor din Contractul nr. 20.771 / 04.09.2020 al carui obiect il constituie “Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt, judetul Olt”,
- Contractul de finantare nr. 5386 din 06.05.2020 Programul Operational Regional 2014-2020
- Contract de lucrări nr. 20.771 din 04.09.2020 pentru obiectivul de investitie “ Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt”incheiat intre orasul Piatra Olt si asocierea dintre S.C Strade Bauunternehmung SRL (Lider asociere) si S.C Almer Proiect SRL
- Criza provocata de conflictul militar din regiunea Marii Negre a afectat piata constructiilor din intreaga Uniune Europeana, avand in vedere ca Ucraina este principalul furnizor si producator de otel si materie prima pentru piata europeana a constructiilor.
- Criza generata de virusul SARS-CoV-2 a determinat, de asemenea, declararea starii de urgenta la nivel national, dar si la nivel european, care la randul ei a determinat o crestere a indicelui de cost total in constructii.
- Cresterea de pret generata de criza SARS-CoV-2 la materialele din constructii a afectat pretul ferm al contractelor de achizitie incheiate pentru cele trei categorii de contracte, si anume: contractele de lucrari si de produse (livrare echipamente), respectiv contractele de servicii care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate si/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice si care includ studii geotehnice si/sau hidrogeologice.

Fata de cele mentionate mai sus, va prezint proiectul de hotarare cu privire la aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie“ Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt” din orasul Piatra Olt.

PRIMAR

NICUSOR RADA



Raport de specialitate
cu privire la aprobare act aditional la contractul de lucrari
pentru obiectivul de investitie“ Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea
cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt” din orasul Piatra Olt

Prezentul raport insoteste proiectul de hotarare cu privire la aprobarea act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie“ Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt” din orasul Piatra Olt.

Avand in vedere:

-Adresa nr.822 din 10.10.2022 a S.C Strade Bauunternehmung SRL ,prin care solicita prelungirea termenului de executie al lucrarilor din Contractul nr. 20.771 / 04.09.2020 al carui obiect il constituie “Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt, judetul Olt”,

-Contractul de finantare nr. 5386 din 06.05.2020 Programul Operational Regional 2014-2020

-Contract de lucrări nr. 20.771 din 04.09.2020 pentru obiectivul de investitie “ Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt”incheiat intre orasul Piatra Olt si asocierea dintre S.C Strade Bauunternehmung SRL (Lider asociere) si S.C Almer Proiect SRL

- Criza provocata de conflictul militar din regiunea Marii Negre a afectat piata constructiilor din intreaga Uniune Europeana, avand in vedere ca Ucraina este principalul furnizor si producator de otel si materie prima pentru piata europeana a constructiilor.

-Criza generata de virusul SARS-CoV-2 a determinat, de asemenea, declararea starii de urgenta la nivel national, dar si la nivel european, care la randul ei a determinat o crestere a indicelui de cost total in constructii

-Cresterea de pret generata de criza SARS-CoV-2 la materialele din constructii a afectat pretul ferm al contractelor de achizitie incheiate pentru cele trei categorii de contracte, si anume: contractele de lucrari si de produse (livrare echipamente), respectiv contractele de servicii care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate si/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice si care includ studii geotehnice si/sau hidrogeologice.

Urmarea celor prezentate mai sus, supun spre analiza proiectul de hotarare privind prelungirea duratei contractului de lucrari nr.20771/04.09.2020 “ Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt” din orasul Piatra Olt.

Consilier superior,

Nicoleta Voicu



ROMANIA
JUDETUL OLT
ORASUL PIATRA OLT
Nr.

ACT ADITIONAL nr. 6/2022
la contractul nr. 20.771 / 04.09.2020 al carui obiect il constituie :
"Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea
cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt"

PARTILE CONTRACTANTE

1. ORASUL PIATRA OLT cu sediul in orasul Piatra Olt, strada Florilor, nr. 2 , jud. Olt , telefon 0349/803010, fax 0349/803011 , cod fiscal 4491237, reprezentat prin Primar – Rada Nicusor , in calitate de Achizitor ,

Si

2. Asocierea SC STRADE BAUNTERNEHMUNG-SC ALMER PROIECT SRL.cu tert sustinator SC PANADRIA SRL, str. Macului nr. 1A, camera 1, etaj 2, telefon 0249/451654, 0744691666, fax 0752142928 , cod identificare fiscal RO 1529418, Cod registrul comertului J16/49/2019, reprezentată prin Preda Nicolae, funcția de administrator în calitate de executant, pe de altă parte.

INCHEIE :

La sediul Consiliului Local Piatra Olt , urmatorul act additional .

1. Se prelungeste termenul de executie al lucrarilor din Contractul nr. 20.771 / 04.09.2020 al carui obiect il constituie "Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt, judetul Olt", conform art.14, cu o perioada de 6 luni , incepand cu data de 22.10.2022.

Art. II. Celelalte prevederi ale contractului raman nemodificate.

Prezentul act additional face parte integranta din contract si s-a incheiat in 2 exemplare .

Achizitor,
Orasul Piatra Olt,
PRIMAR,
Nicusor RADA

Executant,
Asocierea SC STRADE BAUNTERNEHMUNG –
SC ALMER PROIECT SRL
cu tert sustinator SC PANADRIA SRL
Reprezentant legal
Nicolae PREDA

SECRETAR GENERAL
Petrisor STOICA

CONSILIER SUPERIOR
Nicoleta VOICU

SEF BIROU CONTABILITATE
Nicoleta Simona OLARU

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
Eugen Marian DRAGAN

✓
N. Iacovici

Catre: UAT PIATRA OLT
Adresa: Strada Florilor, Nr. 2
Tel/Fax: 0349803010 / 0349803011

In atentie: Domnului Nicusor RADA – Primar
Domnului Petrisor STOICA – Manager Proiect

Referitor: Contract nr. 20771/04.09.2020 – "IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE PRIN MODERNIZAREA CAILOR DE ACCES IN ORASUL PIATRA OLT, JUDEȚUL OLT"

Subiect: Solicitare prelungire durata de executie contract

Stimati domni,

Având în vedere

- situația geopolitică și economică actuală (efectele pandemiei Covid-19, corelate cu cele ale conflictului armat din Ucraina), ce a determinat întârzieri semnificative în lanțul logistic, afectând atât procesul de aprovizionare, cât și cel al producției materialelor și materiilor prime utilizate în construcții,
- timpul necesar aplicării prevederilor Dispoziției de Șantier nr.3, precum și a corelării acestor prevederi cu toate cerințele contractuale de formă,

vă solicităm inițierea demersurilor pentru a prelungi durata contractului.

Vă mulțumim anticipat.

Cu deosebita considerație,

Asocierea dintre STRADE BAUNTERNEHMUNG S.R.L. (Lider de Asociere) –ALMER PROIECT SRL

Manager de Proiect,

Victoras STOENESCU

