ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA ORASULUI PIATRA OLT

PROIECT DE HOTARARE

Cu privire la: aprobare act aditional nr. 6 la contractul de lucrari nr. 12778/08.02.2024 pentru obiectivul de investitie "INFIINTARE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SAT BISTRITA NOUA,ORAS PIATRA OLT, JUDETUL OLT"

Primarul orasului Piatra Olt ;
Avand in vedere:
-Referatul de aprobare nr. 26498/09.10.2026 privind aprobare act aditional nr. 6 la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Infiintare canalizare si statie de epurare in sat Bistrata Noua, orasul Piatra Olt,judetul Olt" ;
-Raportul de specialitate nr. 26499/09.10.2026 al compartimentului Investitii, Programe , prin care se propune aprobare act aditional nr. 6 la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Infiintare canalizare si statie de epurare in sat Bistrita Noua, orasul Piatra Olt,judetul Olt";
-Incheierea nr. 1862 din 11.10.2024 de validare a mandatului candidatului Rada Nicusor in functia de Primar al Orasului Piatra Olt, judelul Olt;
-Contractul de finantare nr. 904/30.03.2023 incheiat intre Ministerul Dezvoltarii,Lucrarilor Publice si Administratiei si Orasul Piatra Olt pentru obiectivul de investitie "Infiintare canalizare si statie de epurare in sat Bistrata Noua, orasul Piatra Olt,judetul Olt";
-Contract de lucrări nr. 12778/08.02.2024 pentru obiectivul de investitie "Infiintare canalizare si statie de epurare in sat Bistrata Noua, orasul Piatra Olt,judetul Olt" incheiat intre SC. New Maxi Consulting And Construction SRL, lider al Asocierii- New Maxi Consulting And Construction SRL- SC Zeus SA. si Orasul Piatra Olt;
-Adresa nr.26001/02.10.2026 emisa de SC. New Maxi Consulting And Construction SRL, lider al Asocierii- New Maxi Consulting And Construction SRL- SC Zeus SA.
-Nota de constatare incheiata in 16.10.2025, dispozitia de santier nr. 3/14.11.2025 si memoriul tehnic justificativ intocmita de proiectant SC. Advance Design Building Company SRL in vederea executarii lucrarilor .
-Dispozitiilor art.129 alin. 2 , lit. c din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Dispozitiile Legii nr.24 din 2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba actul aditional nr.6, la contractul de lucrari nr. 12778/08.02.2024 pentru obiectivul de investitie "Infiintare canalizare si statie de epurare in sat Bistrata Noua, orasul Piatra Olt,judetul Olt", cu valoarea lucrarilor suplimentare de 128.133,19 lei inclusiv TVA., conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine Primarului orasului Piatra Olt prin compartimentul de specialitate .
Art.3. Prezenta hotarare se comunica :
-Institutiei Prefectului - Judetului Olt
-Primarului orasului Piatra Olt
-Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

Initiator,

PRIMARUL ORASULUI PIATRA OLT

NICUSOR RADA

AVIZEAZA

SECRETAR GENERAL

PETRISOR STOICA

ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA PIATRA OLT
Nr.26498/09.10.2026

REFERAT DE APROBARE

privind aprobare act aditional nr. 6 la contractul de lucrari nr. 12778/08.02.2024 pentru obiectivul de investitie "Infiintare canalizare si statie de epurare in sat Bistrita Noua, orasul Piatra Olt,judetul Olt"

Avand in vedere ca lucrarile de executie pentru obiectivul "Infiintare canalizare si statie de epurare in sat Bistrita Noua, orasul Piatra Olt, judetul Olt" au fost licitate dupa proiectul initial realizat de SC Advance Design Building Company SRL. fiind adjudecate la o valoare de 7.807.470,63 lei fara TVA.

In vederea finalizarii lucrarilor la acest obiectiv, au fost stabilite efectuarea urmatoarelor lucrari necesare pentru refacerea traseului retelei de canalizare :-executarea unui numar de 216 buc. accese la proprietati, prevazute cu tub, capete si platforma beton in latime de aproximativ 5ml pe strazile Albinelor-59 buc;Cepari-39 buc;Morunesti-47buc; inv. Ion Osadciuc-47buc.; Padurea Sarului-24buc. Au fost inventariate un numar de 304 tuburi beton cu diametrul de 300 mm si lungime de 1ml rezultate de la executia retelei de canalizare si care ar putea fi folosite la executia acestora .

Prin dispozitia de santier nr. 3 se dispune executarea urmatoarelor lucrari :

-executarea in integralitate a santurilor/rigolelor de pamant pe o lungime totala de aproximativ 7.800ml, in vederea restabilirii scurgerii apelor pluviale si readucerii amplasamentului la conditiile functionale initiale.

-refacerea acceselor la proprietati prin montarea unui numar total de 216 (1080ml) podete de acces utilizand tuburile de beton existente.

-peste podetele executate se va realiza un strat de balast cu grosimea de 15cm utilizand cantitatile existente in cadrul proiectului, la capitolul refacere acostament.

In urma masuratorilor efectuate in teren rezulta renuntarea la refacerea platformelor de beton, conform listelor de cantitati aferente notei de renuntare si notei de comanda suplimentara

Conform adresei nr. 407/02.10.2026, emisa de SC New Maxi Consulting And Construction SRL pentru continuarea lucrarilor este necesara suplimentarea lucrarilor initiale .Suma necesara pentru continuarea lucrarilor este de 128.133,19 lei inclusiv TVA .

Deoarece in devizul general al investitie la cap.5.3-cheltuieli diverse si neprevazute se regaseste suma de 135.520 lei inclusiv TVA, supunem spre aprobare ca sumele necesare finalizarii obiectivului de investitie „Infiintare canalizare si statie de epurare in sat Bistrata Noua, orasul Piatra Olt,judetul Olt", sa fie utilizate cele din cap. 5.3 – cheltuieli diverse si neprevazute din devizul general .

Avand in vedere cele prezentate mai sus va prezint urmatorul proiect de hotarare.

PRIMAR,
NICUSOR RADA

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
PRIMĂRIA ORAŞULUI PIATRA OLT
Nr. 26499/09.10.2026

Raport de specialitate
cu privire la : aprobare act aditional nr. 6 la contractul de lucrari nr. 12778/08.02.2024 pentru obiectivul de investitie "Infiintare canalizare si statie de epurare in sat Bistrata Noua, orasul Piatra Olt,judetul Olt"

Prezentul raport insoteste proiectul de hotarare cu privire la aprobare act aditional nr. 6 la contractul de lucrari nr. 12778/08.02.2024, pentru obiectivul de investitie "Infiintare canalizare si statie de epurare in sat Bistrata Noua, orasul Piatra Olt,judetul Olt".

Avand in vedere ca lucrarile de executie pentru obiectivul "Infiintare canalizare si statie de epurare in sat Bistrita Noua, orasul Piatra Olt, judetul Olt" au fost licitate dupa proiectul initial realizat de SC Advance Design Building Company SRL. fiind adjudecate la o valoare de 7.807.470,63 lei fara TVA.

In vederea finalizarii lucrarilor la acest obiectiv, au fost stabilite efectuarea urmatoarelor lucrari necesare pentru refacerea traseului retelei de canalizare :-executarea unui numar de 216 buc. accese la proprietati, prevazute cu tub, capete si platforma beton in latime de aproximativ 5ml pe strazile Albinelor-59 buc;Cepari-39 buc;Morunesti-47buc; inv. Ion Osadciuc-47buc.; Padurea Sarului-24buc. Au fost inventariate un numar de 304 tuburi beton cu diametrul de 300 mm si lungime de 1ml rezultate de la executia retelei de canalizare si care ar putea fi folosite la executia acestora .

Prin dispozitia de santier nr. 3 se dispune executarea urmatoarelor lucrari :

-executarea in integralitate a santurilor/rigolelor de pamant pe o lungime totala de aproximativ 7.800ml, in vederea restabilirii scurgerii apelor pluviale si readucerii amplasamentului la conditiile functionale initiale.

-refacerea acceselor la proprietati prin montarea unui numar total de 216 (1080ml) podete de acces utilizand tuburile de beton existente.

-peste podetele executate se va realiza un strat de balast cu grosimea de 15cm utilizand cantitatile existente in cadrul proiectului, la capitolul refacere acostament.

In urma masuratorilor efectuate in teren rezulta renuntarea la refacerea platformelor de beton, conform listelor de cantitati aferente notei de renuntare si notei de comanda suplimentara

Conform adresei nr. 407/02.10.2026, emisa de SC New Maxi Consulting And Construction SRL pentru continuarea lucrarilor este necesara suplimentarea lucrarilor initiale.Suma necesara pentru continuarea lucrarilor este de 128.133,19 lei inclusiv TVA .

Deoarece in devizul general al investitie la cap.5.3-cheltuieli diverse si neprevazute se regaseste suma de 135.520 lei inclusiv TVA, supunem spre aprobare ca sumele necesare finalizarii obiectivului de investitie „Infiintare canalizare si statie de epurare in sat Bistrata Noua, orasul Piatra Olt,judetul Olt", sa fie utilizate cele din cap. 5.3 – cheltuieli diverse si neprevazute din devizul general .

Tinand cont de nota de constatare din 16.10.2025, memoriu tehnic justificativ si dispozitia nr. 3/14.11.2025 si precizarile de mai sus propunem spre aprobare actul aditional nr. 6 la contractul de lucrari nr. . 12778/08.02.2024 pentru obiectivul de investitie "Infiintare canalizare si statie de epurare in sat Bistrata Noua, orasul Piatra Olt,judetul Olt" .

CONSILIER SUPERIOR,
NEDELCU EMILIA MIRELA

JUDETUL OLT
ORASUL PIATRA OLT

ANEXA NR. 1 la HCL nr._____

ACT ADITIONAL nr. 6/2026

la contractul nr. 12778/08.02.2024 al carui obiect il constituie :
Execuția lucrărilor pentru "Infiintare canalizare si statie de epurare in sat Bistrita Noua, orasul Piatra Olt,judetul Olt"

PARTILE CONTRACTANTE

1. ORASUL PIATRA OLT cu sediul in orasul Piatra Olt, strada Florilor, nr. 2 , jud. Olt , telefon 0349/803010, fax 0349/803011 , cod fiscal 4491237, reprezentat prin Primar – Rada Nicusor , in calitate de Achizitor ,

Si

2. SC. New Maxi Consulting And Construction SRL, lider al Asocierii- New Maxi Consulting And Construction SRL- SC Zeus SA. str. Mihai Eminescu, nr.126 , telefon 0721221260, cod identificare fiscal 37160965, Cod registrul comertului J28/186/2017, reprezentată prin NEACSU MARIN, funcția de administrator în calitate de executant, pe de altă parte.

INCHEIE :

Astazi _____ la sediul Consiliului Local Piatra Olt , urmatorul act aditional .

1. SC. New Maxi Consulting And Construction SRL, lider al Asocierii- New Maxi Consulting And Construction SRL- SC Zeus SA. se obliga sa efectueze lucrari suplimentare conform notei de comanda suplimentara nr. 1 si 2 anexate .

Valoarea acestor lucrari suplimentare este de 128.133,19 lei inclusiv TVA.

2. In aceste conditii , valoarea totala a contractului inscrisa la art. 4.2-. devine 9.455.802,34 lei , inclusiv TVA .

3.Celelalte clauze contractuale raman neschimbate .

4. Prezentul act aditional face parte integranta din contract si s-a incheiat in 2 exemplare .

Achizitor ,
Orasul Piatra Olt,
Primar
Nicusor RADA

Executant ,
SC. New Maxi Consulting And Construction SRL
Administrator
NEACSU MARIN

SECRETAR GENERAL,
Petrisor STOICA

CONSILIER SUPERIOR,
Nicoleta VOICU

CONSILIER SUPERIOR,
Constantina BABA

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Eugen Marian DRAGAN

S.C. NEW MAXI CONSULTING AND CONSTRUCTION S.R.L
cu sediul în Sat Plesoiu, Comuna Plesoiu, Strada Mihai Eminescu,
Nr., 126, Judetul Olt, înmatriculată la Registrul Comerțului din sub
nr. J28/186/2017, cod unic de înregistrare 37160965,
tel: 0721221260
Contul bancar de Trezorerie – RO 08TREZ5065069XXX012825 - SLATINA

PRIMĂRIA oraș PIATRA OLT
JUDEȚUL OLT
REGISTRATURA
Nr 26001
2026 Luna 10 Ziua 02

NR 407/02.10.2026

Către,

ORAS PIATRA OLT

Referitor CTR NR 12778/09.02.2024-EXECUTIE LUCRARI LA OB.- INFIINTARE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SAT BISTRITA NOUA,ORAS PIATRA OLT JUDETUL OLT

PRIN PREZENTA VA TRANSMITEM SPRE ANALIZA SI APROBARE DOCUMENTATIE AFERENTA DISPOZITIEI DE SANTIER NR 3/14.11.2025 PTR OBICTIVUL DE MAI SUS.

Cu respect,

SC NEW MAXI CONSULTING AND CONSTRUCTION SRL-

ADMINISTRATOR
Ing. Ec. NEACSU MARIN

SOCIETATEA COMERCIALA CUI 37160965 NEW MAXI CONSULTING AND CONSTRUCTION J28-186-2017 SAT.PLESOIU-Jud.OLT

S.C. NEW MAXI CONSULTING AND CONSTRUCTION S.R.L

cu sediul în Sat Plesoiu, Comuna Plesoiu, Strada Mihai Eminescu, Nr., 126, Judetul Olt, înmatriculată la Registrul Comerțului din sub nr. J28/186/2017, cod unic de înregistrare 37160965,
tel: 0721221260
Contul bancar de Trezorerie – RO 08TREZ5065069XXX012825 - SLATINA

PRIMĂRIA oraș PIATRA OLT
JUDEȚUL OLT
REGISTRATURĂ
Nr 27319
2025 Luna 11 Ziua 05

Nota de constatare,

Incheiata astazi 16.10.2025

Intre:

-Badescu Dumitru- viceprimar oras Piatra Olt si ing.Dutescu Daniel- dirig. santier, din partea UAT Piatra Olt

-ing. Neacsu Tudor Antonio- sef santier, din partea SC NEW MAXI C.C. SRL- constructor

-Serpou Alin- din partea proiectant

cu ocazia vizitei pe santierul lucrarii: „INFIINTARE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SAT BISTRITA NOUA, ORAS PIATRA OLT, JUDETUL OLT "

Astfel, in vederea finalizarii lucrarilor la acest obiectiv, au fost stabilite efectuarea urmatoarelor lucrari necesare pentru refacerea traseului retelei de canalizare:

1.executarea unui numar de 216 buc accese la proprietati, prevazute cu tub, capete si platforma beton in latime de aproximativ 5ml :

-str. Albinelor- 59 buc

-str.Cepari- 39 buc

-str.Morunesti- 47 buc

-str.inv.Ion Osadciuc- 47 buc

-str.Padurea Sarului- 24 buc

Precizam ca cu aceasta ocazie au fost inventariate un nr. de 304 buc tuburi beton cu diametrul de 300 mm si lungime de 1 ml rezultate de la executia retelei de canalizare si care ar putea fi folosite la executia acestora.

2.refacerea rigolei de pamant si a acostamentului pe o lungime de aproximativ 7800 ml, pe strazile enumerate mai sus.

In urma celor constatate, proiectantul va intocmi dispozitia de santier aferenta, detaliile de executie si listele de cantitati aferente NR-NCS, urmand ca executantul sa le cuantifice valoric.

UAT PIATRA OLT, **CONSTRUCTOR,** **PROIECTANT,**

ADBC Advance Design Building Company
sediu: str. Varianta Oituz, nr 83, Mun. Slatina, Jud. Olt
CUI: 35596004
J28/96/2016
web: www.adbc.ro
e-mail: tehnic@adbc.ro
economic@adbc.ro
tel./fax: 0349/881447
ALLCERT Nr. Certificat: 03100 ISO 9001: 2008

Dispozitie de santier nr. 3

Incheiata astazi 14.11.2025

Obiectiv:„INFIINTARE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SAT BISTRITA NOUA, ORAS PIATRA OLT, JUDETUL OLT "

Având în vedere:
• Nota de constatare întocmită în data de 16.10.2025 şi înregistrată la Primăria Oraşului Piatra Olt cu nr. 27319/05.11.2025;
• situaţia reală identificată în teren după execuţia reţelei de canalizare;
• necesitatea aducerii terenului şi a infrastructurii afectate la o stare funcţională şi sigură pentru exploatare;
• constrângerile tehnice generate de existenţa reţelelor edilitare subterane şi aeriene existente;
• necesitatea asigurării accesului la proprietăţi şi evacuării corespunzătoare a apelor pluviale;
• fondurile disponibile ale beneficiarului şi încadrarea în prevederile capitolului „Diverse şi neprevăzute";
se dispune executarea următoarelor lucrări:

1. Executarea in integralitate a şanţurilor/rigolelor de pământ pe o lungime totală de aproximativ 7.800 ml, în vederea restabilirii scurgerii apelor pluviale şi readucerii amplasamentului la condiţiile funcţionale iniţiale.
2. Refacerea acceselor la proprietăţi prin montarea unui număr total de 216 (1080 buc) podete de acces utilizand tuburile de beton existente.
3. Peste podetele executate se va realiza un strat de balast cu grosimea de 15 cm, utilizând cantităţile existente în cadrul proiectului, la capitolul refacere acostament.

În urma măsurătorilor efectuate în teren rezultă renuntarea la refacerea platformelor de beton.
Se anexează prezentei listele de cantităţi aferente Notei de Renunţare şi Notei de Comandă Suplimentară, urmând ca executantul să întocmească devizul ofertă corespunzător.
Contravaloarea lucrărilor suplimentare se va suporta din sumele prevăzute la capitolul „Diverse şi neprevăzute".

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALA CUI 35596004 ADVANCE DESIGN BUILDING COMPANY S.R.L. J28/1600/2016 Mun. SLATINA-Jud. OLT

CONSTRUCTOR

SOCIETATEA COMERCIALA CUI 37160965 NEW MAXI CONSULTING AND CONSTRUCTION S.R.L. J28/196/2017 Sat. PLEŞOIU-Jud. OLT

BENEFICIAR

ROMANIA ORAŞUL PIATRA-OLT JUD. OLT

ADBC Advance Design Building Company
sediu: str. Varianta Oituz, nr 83, Mun. Slatina, Jud. Olt
CUI: 35596004
J28/96/2016
web: www.adbc.ro
e-mail: tehnic@adbc.ro
economic@adbc.ro
tel./fax: 0349/881447
ALL CERT Nr. Certificat: 03100 ISO 9001: 2008

Lucrările propuse prin prezenta dispoziție de șantier nu reprezintă modificări de natură să schimbe funcțiunea investiției sau parametrii principali ai obiectivului, ci constituie lucrări strict necesare pentru punerea în siguranță a amplasamentului și pentru readucerea terenului la condițiile normale de exploatare după execuția rețelei de canalizare.

Neexecutarea lucrărilor de refacere a șanțurilor și a acceselor la proprietăți ar conduce la imposibilitatea evacuării controlate a apelor pluviale, cu efect direct asupra stabilității acostamentelor și a terenurilor limitrofe, existând riscul producerii de eroziuni, bălțiri și degradări progresive ale infrastructurii rutiere și ale acceselor la gospodării.

Totodată, lipsa refacerii podetelor de acces ar afecta în mod direct accesibilitatea proprietăților riverane, atât pentru traficul pietonal, cât și pentru accesul auto, situație care ar genera disfuncționalități majore în exploatarea zonei și ar afecta condițiile minime de utilizare ale proprietăților.

Utilizarea tuburilor din beton recuperate din amplasament reprezintă o măsură de optimizare tehnico-economică, materialele recuperate fiind într-o stare corespunzătoare pentru reutilizare și contribuind la reducerea consumului de materiale noi și implicit la diminuarea costurilor investiției.

Lucrările de refacere propuse sunt strict corelate cu situația existentă în teren și cu degradările rezultate în urma execuției rețelei de canalizare, cantitățile fiind determinate pe baza măsurătorilor efectuate în teren împreună cu reprezentanții beneficiarului, proiectantului și executantului.

Prin soluțiile propuse se asigură continuitatea funcțională a infrastructurii locale, protejarea domeniului public și privat, precum și respectarea condițiilor minime de siguranță și exploatare pentru locuitorii din zonă.

Menționăm faptul că lucrările propuse au rezultat exclusiv ca urmare a condițiilor reale identificate în teren pe parcursul execuției și nu puteau fi determinate cu exactitate în etapa de proiectare, având în vedere existența și poziționarea utilităților subterane și supraterane, precum și limitările geometrice ale amplasamentului. În aceste condiții, lucrările se încadrează în categoria lucrărilor necesare pentru finalizarea și funcționarea corespunzătoare a investiției, fără de care obiectivul nu poate fi exploatat în condiții normale și de siguranță.

PROIECTANT,

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI 35596004 ADVANCE DESIGN BUILDING COMPANY S.R.L. RO76000096288 Mun. SLATINA-Jud. OLT

ADBC Advance Design Building Company
sediu: str. Varianta Oituz, nr 83, Mun. Slatina, Jud. Olt
CUI: 35596004
J28/96/2016
web: www.adbc.ro
e-mail: tehnic@adbc.ro
economic@adbc.ro
tel./fax: 0349/881447
ALL CERT
Nr. Certificat: 03100
ISO 9001: 2008

Lucrările propuse prin prezenta dispoziție de șantier nu reprezintă modificări de natură să schimbe funcțiunea investiției sau parametrii principali ai obiectivului, ci constituie lucrări strict necesare pentru punerea în siguranță a amplasamentului și pentru readucerea terenului la condițiile normale de exploatare după execuția rețelei de canalizare.

Neexecutarea lucrărilor de refacere a șanțurilor și a acceselor la proprietăți ar conduce la imposibilitatea evacuării controlate a apelor pluviale, cu efect direct asupra stabilității acostamentelor și a terenurilor limitrofe, existând riscul producerii de eroziuni, bălțiri și degradări progresive ale infrastructurii rutiere și ale acceselor la gospodării.

Totodată, lipsa refacerii podetelor de acces ar afecta în mod direct accesibilitatea proprietăților riverane, atât pentru traficul pietonal, cât și pentru accesul auto, situație care ar genera disfuncționalități majore în exploatarea zonei și ar afecta condițiile minime de utilizare ale proprietăților.

Utilizarea tuburilor din beton recuperate din amplasament reprezintă o măsură de optimizare tehnico-economică, materialele recuperate fiind într-o stare corespunzătoare pentru reutilizare și contribuind la reducerea consumului de materiale noi și implicit la diminuarea costurilor investiției.

Lucrările de refacere propuse sunt strict corelate cu situația existentă în teren și cu degradările rezultate în urma execuției rețelei de canalizare, cantitățile fiind determinate pe baza măsurătorilor efectuate în teren împreună cu reprezentanții beneficiarului, proiectantului și executantului.

Prin soluțiile propuse se asigură continuitatea funcțională a infrastructurii locale, protejarea domeniului public și privat, precum și respectarea condițiilor minime de siguranță și exploatare pentru locuitorii din zonă.

Menționăm faptul că lucrările propuse au rezultat exclusiv ca urmare a condițiilor reale identificate în teren pe parcursul execuției și nu puteau fi determinate cu exactitate în etapa de proiectare, având în vedere existența și poziționarea utilităților subterane și supraterane, precum și limitările geometrice ale amplasamentului. În aceste condiții, lucrările se încadrează în categoria lucrărilor necesare pentru finalizarea și funcționarea corespunzătoare a investiției, fără de care obiectivul nu poate fi exploatat în condiții normale și de siguranță.

PROIECTANT,

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI 35596004 ADVANCE DESIGN BUILDING COMPANY S.R.L. J28/96/2016 Mun. SLATINA-Jud. OLT

OBIECTIV: „INFIINTARE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SAT BISTRITA NOUA, ORAS PIATRA OLT, JUDETUL OLT ”

CENTRALIZATOR NR-NCS REFACERI

NR.CRT.	OBIECT	Valoare NR	Valoare NCS
1.	NR 1-DESFACERE-REFACERE PLATFORME BETONATE TROTUARE SI PODETE	214.783,43	-
	NR 2-TERASAMENTE REFACERE RIGOLE DE PAMANT	2.527,56	-
2.	NCS 1 -SANT DIN PAMANT	-	208.535,95
3.	NCS 2 -PODETE	-	114.670,24
	TOTAL	217.310,99	323.206,19

DIFERENTA NCS-NR = 105.895,2 LEI FARA TVA

EXECUTANT,

SC NEW MAXI CONSULTING AND CONSTRUCTION SRL

SOCIETATEA COMERCIALA CUI 37160965 NEW MAXI CONSULTING AND CONSTRUCTII SRL 28/1186/2017 SAT PLESOIU-Jud.OLT